FASI LAVORATIVE	INIZIO	FINE	GIORNI
1. – Allestimento Cantiere			
1.1 – Recinzione e allacciamento impianti	09/01/2023	10/01/2023	2
1.2 – Posizionamento box e baraccamenti	11/01/2023	12/01/2023	2
1.3 – Cartellonistica e varie	13/01/2023	13/01/2023	2
2. – Climatizzazione			
2.1 – Interventi sistema aeraulico	22/09/2022	23/09/2022	2
2.2 – Interventi sistema idrico			
2.3 – Sostituzione macchine			
2.4 – Allacciamenti idrici			
2.5 – Allacciamenti elettrici	22/09/2022	26/09/2022	5
2.6 – Interventi caldaia			
2.7 – Coibentazioni			
3. – Fotovoltaico	25/09/2022	26/09/2022	2
3.1 – Installazione appoggi di supporto			
3.2 – Posizionamento pannelli			
3.3 – Passaggio linee elettriche e calate			
3.4 – Installazione quadri elettrici			
4. – Impianti elettrici interni			
4.1 – Montaggio apparecchi illuminanti	24/10/2022	25/10/2022	2
4.2 – Completamento impianto			
4.3 – Interventi esterni: passaggio condutture			
5. – Collaudi			
5.1 – Collaudi impianti termo-idraulici	02/10/2022	07/10/2022	6
5.2 – Collaudi impianti elettrici			
6. – Dismissione cantiere	09/10/2022	10/10/2022	2
6.1 – Smontaggio baraccamenti			
6.2 – Scollegamento impianti di cantiere	11/10/2022	12/10/2022	2
6.3 – Smontaggio recinzioni e pulizia cantiere	21/10/2022	30/10/2022	10
6.4 – Chiusura cantiere			

NOTE N° squadre previste: 2 Tipologia:

Squadra N.1 : Lavori Termoidraulici

Squadra N.2 : Lavori Elettrici

Giorni complessivi 120 gg

COMUNE DI NICOLOSI

Città Metropolitana di Catania

2022

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE CENTRO CONGRESSI - TEATRO COMUNALE - VIA CALVARIO - VIA MONTI ROSSI

Elaborati progettuali

R. Relazione descrittiva

E. Elaborati economici

S. Elaborati di Sicurezza

P. Elaborati planimetrici

Il Responsabile Unico Procedimento
Geom. Francesco Costanzo

Progettista
Dott.ing. Orazio De Gregorio

Elaborato: CRONOPROGRAMMA

ELAB.: S.06

SCALA

DATA

VISTI

Vers. : Rev. 1.0

Altri Rif.